



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale**

## **Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale**

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

### ***Segreteria Tecnico – Operativa***

#### ***RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

*(art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)*

- OGGETTO:** Ripristino in somma urgenza di buche, tombini e cordoli sul sedime portuale in aree adibite alla circolazione con potenziale grave rischio per la pubblica incolumità. Marzo 2018. Affidamento lavori per intervento di somma urgenza.
- DITTA:** Di Maria Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) Piazza G. Lupis n. 9 P.IVA 04488920879.
- CONTRATTO:** Delibera Presidenziale n. 53 del 31/05/2018.  
Verbale di somma urgenza del 02/03/2018 redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica
- CIG:** ZB2229A87F

#### Progetto principale:

Con il verbale di somma urgenza del 02/03/2018, redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 163 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, è stata rilevata la necessità di intervenire al fine di migliorare le “condizioni di reale pericolo per la pubblica incolumità di cose e persone”.

Sono state individuate le cause, gli interventi atti a eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, ed è stata formulata una quantificazione sommaria della spesa necessaria di circa € 4.262,54 oltre 170,50 quali oneri per la sicurezza e € 500,00 per imprevisti.

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

L'intero importo ha trovato successivamente copertura finanziaria con delibera presidenziale n. 53 del 31/05/2018, come previsto all'art. 163, comma 4 del D.Lgs 50/2016, nel capitolo 121/20 art. 01 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. I lavori sono stati autorizzati con il medesimo provvedimento ed affidati con il verbale di somma urgenza del 02/03/2018 redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica.

Assuntore dei lavori:

Al fine di procedere con l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, è stata selezionata la ditta Di Maria Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) Piazza G. Lupis n. 9 P.IVA 04488920879, cui sono stati affidati a trattativa privata i lavori, previo concordamento di apposito ribasso del 12%;

Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

I lavori sono stati eseguiti sotto la supervisione e secondo le direttive impartite dall'Area Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Inizio dei lavori:

I lavori sono iniziati il giorno 02/03/2018.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

L'ultimazione dei lavori era stata stabilita nella Delibera Presidenziale, entro 7 giorni lavorativi dalla data della comunicazione alla Ditta.

Sempre nella medesima Delibera era fissata la penale pari al 0,1% dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni dell'Area Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle lavorazioni previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrati degli imprevisti rispetto a quanto computato.

Stato finale:

Lo stato finale riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	4.433,04
- A dedurre gli oneri per la sicurezza	€	<u>170,50</u>

Importo	€	4.262,54
- A dedurre il ribasso d'asta del 12,00 % su € 4.262,54	€	<u>511,50</u>
Importo al netto del ribasso	€	3.751,04
Oneri per la sicurezza	€	<u>170,50</u>
- Resta il credito netto dell'Impresa di	€	3.921,54

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo lordo autorizzato per lavori	€	4.421,54
- Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo di oneri per la sicurezza	€	3.921,54
- Economie rispetto a quanto stanziato	€	500,00

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il D.U.R.C. n. INPS\_9772422 in data 27/02/2018 attesta la regolarità dell' Impresa che ha eseguito i lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- b) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- c) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 3.921,54 rientra fra le somme autorizzate;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

h) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Riccardo Lentini, certifica che l'intervento di ripristino in somma urgenza di buche, tombini e cordoli sul sedime portuale in aree adibite alla circolazione con potenziale grave rischio per la pubblica incolumità eseguiti dall'Impresa Di Maria Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) Piazza G. Lupis n. 9 P.IVA 04488920879 per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Distretto di Catania in base al verbale di somma urgenza del 02/03/2018 e alla Delibera Presidenziale n. 53 del 31/05/2018, è stato regolarmente eseguito e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 3.921,54

Resta il credito dell'Impresa in netti € 3.921,54 (tremilanovecentoventuno/54 Euro) che possono essere corrisposte all'Impresa Di Maria Costruzioni S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, previa verifica da parte degli uffici amministrativi della regolarità fiscale e contributiva, e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Catania, 28/06/2018

F.to  
Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Dott. Ing. Riccardo Lentini