



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Determina del Segretario Generale n. 37/19 del 05.06.2019

Oggetto: Ripristino in somma urgenza di buche formatesi a seguito delle ingenti piogge verificatesi nei giorni scorsi e realizzazione di impianti disperdenti per risolvere problemi di allagamento della strada antistante il Varco Asse dei Servizi, con potenziale grave rischio per la circolazione, la sanità e la pubblica incolumità. Chiusura appalto.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23/19 del 30.04.2019 di nomina del facente funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il verbale di somma urgenza del 23/10/2018 redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica con il quale si sono individuati e quantificati i lavori da realizzare, oltre ad affidarli alla ditta EDILCAP S.r.l.

Vista la Delibera Presidenziale n. 112/18 del 13/11/2018, con la quale si approvava la relazione di somma urgenza predisposta dall'area Tecnica di Catania per l'importo complessivo di € 18.888,59, oltre a € 566,66 quali oneri per la sicurezza ed € 544,75 per somme a disposizione, che hanno trovato copertura finanziaria nel capitolo 121/20 art. 01 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Considerato che l'ultimazione dei lavori era stata stabilita sul verbale di consegna dei lavori datato 23/10/2018, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari al 0,1% dell'importo complessivo;

Preso atto che i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti;

Considerato che dalla relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 22/02/2019, redatta dall'ufficio tecnico, da cui si evince che il conto finale per i lavori ammonta a complessivi € 19.982,38, al netto del ribasso del 17,00%, concordato in sede di affidamento dell'incarico, comprensivi di € 697,06 quali oneri per la sicurezza;

Preso atto che dalla relazione sul conto finale risulta un credito dell'appaltatore pari ad € 19.982,38 che con il medesimo atto sono state liquidate all'impresa EDILCAP S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, nonché € 17,62 di economie rispetto alla somma stanziata con Delibera Presidenziale n. 112/18 del 13/11/2018 pari ad € 20.000,00;

Considerato, sulla scorta degli atti che precedono, che il contratto di che trattasi risulta perfettamente adempiuto, per cui i rapporti fra questa amministrazione e la ditta esecutrice possono ritenersi definiti ed esauriti con l'esclusione dell'eventuale debito residuo;

DETERMINA

- di dichiarare, per l'effetto, regolarmente adempiuto l'incarico predetto da parte della ditta EDILCAP S.r.l., e ritenere definiti e conclusi i rapporti contrattuali con la stessa, a meno dell'importo dovuto a quest'ultima quale credito residuo per l'esecuzione dei lavori come definito nella relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione;
 - di prendere atto del debito residuo verso la ditta esecutrice pari ad € 19.982,38 (diciannovemilanovecentoottantadue/38 Euro);
 - di autorizzare il pagamento dell'importo pari ad € 19.982,38 (diciannovemilanovecentoottantadue/38 Euro) alla EDILCAP S.r.l.;
 - di prendere atto che dal confronto tra la somma stanziata con la Delibera Presidenziale n. 112/18 del 13/11/2018 e l'importo finale dei lavori risultano € 17,62 di economie;
- Invita il RUP a trasmettere il presente provvedimento per notifica alla ditta esecutrice.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Pierluigi Incastrone

Il RUP
Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture
e Pianificazione
Dott. Ing. Riccardo Lentini