



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale**

## ***Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale***

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

### ***Determina del Segretario Generale n. 24/20 del 21.04.2020***

Oggetto: Ripristino in somma urgenza di buche, tombini e cordoli sul sedime portuale in aree adibite alla circolazione, con potenziale grave rischio per la pubblica incolumità. Dicembre 2019. - Chiusura appalto.

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Delibera n. 07/19 del Comitato di Gestione del 26.06.2019 relativa alla nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal 02.09.2019;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n.06/20 del 28.01.2020, con la quale sono stati approvati gli atti tecnici ed amministrativi posti in essere dagli uffici della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ente, la ratifica della nomina dell'ufficio di Direzione dei Lavori, composto dal Geom. Alfredo Francesco Franceschini e dal Geom. Ezio Maccarone, entrambi impiegati interinali in forza all'Ente e l'incarico la ditta Gis Design S.r.l. con sede in San Giovanni la Punta (CT) via Santissimo Crocifisso n.19, P.IVA 04008950877, per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, segnalati dalla Capitaneria di Porto di Catania, per un importo stimato in € 36.303,40, oltre € 1.089,10 quali oneri per la sicurezza, € 1.500,00 per imprevisti, € 580,00 per oneri tecnici ed € 500,00 per oneri di conferimento a discarica;

**Preso atto** che con la medesima Delibera è stato stanziato l'importo complessivo di € 39.973,35, al lordo del ribasso di gara, incluso di oneri per la sicurezza, imprevisti e incentivo, che hanno trovato copertura finanziaria sul capitolo di spesa 121/20 art. 01 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2020;

**Preso atto** del verbale di accertamento del 12/12/2019 con il quale si accerta l'avvio urgente delle lavorazioni di messa in sicurezza del sedime portuale da parte della ditta Gis Design S.r.l., e, pertanto, la decorrenza dei 45 giorni naturali e consecutivi utili per eseguire i lavori, determinando come data ultima il 25/01/2020;

**Vista** la nota n. 1397-U-2020/TEC del 04/02/2020, con la quale si trasmettevano alla ditta GIS Design S.r.l. gli elaborati esecutivi per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, lavorazioni presenti in computo metrico in fase di aggiudicazione ma non indicati in maniera dettagliata in fase di incarico, e che assegna ulteriori 30 giorni per la realizzazione di tali lavorazioni, fissando come termine ultimo per il completamento dei lavori al 24/02/2020;

**Preso atto** della comunicazione pervenuta in data 25/02/2020 e successivamente protocollata con n. 2593-E-2020/TEC il 26/02/2020 inviata dalla ditta GIS Design S.r.l. nella quale comunicava l'ultimazione dei lavori;

**Preso atto** che dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione del 10/03/2020, redatti dall'ufficio tecnico, si evince che il conto finale per i lavori ammonta a

complessivi € 39.675,50, al netto del ribasso del 25 %, comprensivi di € 1.089,10 quali oneri per la sicurezza, € 105,00 quali oneri per conferimento a discarica, € 319,47 per incentivo;  
**Considerato** che sulla scorta degli atti che precedono, il contratto di che trattasi risulta perfettamente adempiuto, per cui i rapporti fra questa amministrazione e la ditta esecutrice possono ritenersi definiti ed esauriti con l'esclusione dell'eventuale debito residuo;

### **DETERMINA**

- di dichiarare, per l'effetto, regolarmente adempiuto l'incarico predetto da parte della ditta GIS Design S.r.l. e ritenere definiti e conclusi i rapporti contrattuali con la stessa, a meno dell'importo dovuto a quest'ultima quale debito per l'esecuzione dei lavori come definito nella relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione;
- di prendere atto del debito della ditta esecutrice pari ad € 39.356,03 (trentanovemila-trecentocinquantasei/03 Euro);
- di autorizzare il pagamento dell'importo pari ad € 39.356,03 (trentanovemila-trecentocinquantasei/03 Euro alla Ditta GIS Design S.r.l.;
- di prendere atto che dal confronto tra la somma stanziata con Delibera del Commissario Straordinario n. 06/20 del 28/01/2020 e l'importo dei lavori eseguiti risultano € 617,32 di cui € 319,47 per incentivo da corrispondere al personale incaricato ed € 297,85 di economie da liberare nel capitolo di imputazione.

Gli Uffici provvederanno a trasmettere il presente provvedimento per notifica alla ditta esecutrice.

Il Responsabile Area Amministrativo Contabile  
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale  
Attilio Montalto

Il RUP  
Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture  
e Pianificazione  
Dott. Ing. Riccardo Lentini