



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Determina del Segretario Generale n. 24/21 del 30.09.2021

Oggetto: Fornitura e installazione di un modulo prefabbricato blindato da collocare presso il varco denominato “Asse dei Servizi” del Porto di Catania - Chiusura appalto. Imp. 1985/2019.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Vista la Delibera Comitato di Gestione n. 07/19 del 26/06/2019 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Vista la Delibera Presidenziale n. 78/19 del 16/07/2019, con la quale si è stata approvata la perizia tecnica elaborata dall’Area Grandi Infrastrutture relativa alla Fornitura ed installazione di un modulo prefabbricato blindato da collocare presso il varco denominato Asse dei Servizi del Porto di Catania, per l’importo complessivo di €. 160.815,76 di cui €. 156.682,12 a base d’asta soggetti a ribasso, €. 3.133,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.000,00 per somme a disposizione dell’Ente;

Preso atto che la suddetta procedura fu avviata con RDO, attraverso la piattaforma Me.P.A, per l’importo complessivo di € 159.815,76, IVA compresa, con copertura finanziaria nel capitolo 211/10 art. 02 del bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2019, giusta Delibera Presidenziale n. 78/19;

Visto il verbale di accertamento dei lavori eseguiti, datato 15/07/2020, con il quale si certifica che l’intervento è stato ultimato in data 09/07/2020, e quindi con ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal contratto pari a n. 38 giorni.

Considerato che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 10/05/2021, si evince che il conto finale per la fornitura ammonta a complessivi € 132.914,12 per forniture, lavori eseguiti, lavori extra ed oneri per la sicurezza, al lordo di € 1.791,88 di penali applicate;

Considerato che alla predetta somma vanno aggiunti €. 2.045,64 da ripartire quali incentivo per funzioni tecniche ex comma 3 art. 113 del D. Lgs 50/2016, di cui € 639,26 al Sig. Francesco Vinci in qualità di RUP, € 767,12 al Geom. Alfredo Franceschini in qualità di Direttore della fornitura, ed € 639,26 al Geom. Ezio Maccarone in qualità di collaboratore tecnico contabile del RUP;

Considerato che sulla scorta degli atti che precedono, il contratto di che trattasi risulta perfettamente adempiuto, per cui i rapporti fra questa amministrazione e la ditta fornitrice possono ritenersi definiti ed esauriti con l’esclusione dell’eventuale debito residuo;

Preso atto che l’importo totale dei lavori ed incentivo per funzioni tecniche ex comma 3 art. 113 del D. Lgs 50/2016, al netto delle penali applicate, assommano ad €. 133.167,88, con

conseguente determinazione di economie di spesa pari ad €. 27.647,88 sull'importo stanziato con la citata Delibera Presidenziale n. 78/19;

DETERMINA

1. di dichiarare, per l'effetto, regolarmente adempiuto l'incarico predetto da parte della ditta Modulcasa Line Spa e ritenere, sulla scorta dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, definiti e conclusi i rapporti contrattuali con la stessa, a meno dell'importo dovuto a quest'ultima quale debito residuo per l'esecuzione dei lavori come indicato nella relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione allegato;
2. di prendere atto che dal confronto tra le somme stanziare con le Delibera Presidenziale n. 78/19 del 16/07/2019, per differenza tra l'importo totale della fornitura eseguita risultano € 27.647,88 di economie da liberare;
3. di ripartire e corrispondere €. 2.045,64 per incentivo al personale incaricato ex comma 3 art. 113 D.Lgs 50/16, di cui € 639,26 al Sig. Francesco Vinci in qualità di RUP, € 767,12 al Geom. Alfredo Franceschini in qualità di Direttore della fornitura, ed € 639,26 al Geom. Ezio Maccarone in qualità di collaboratore tecnico contabile del RUP.

Gli Uffici provvederanno a trasmettere il presente provvedimento per notifica alla ditta esecutrice.

Per presa visione
Area Amministrativo Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto